



नपाल सरकार
उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना
तथा
सुनकोशी स्टोरेज कम डाईभर्सन आयोजना,
विराटनगर

पत्र संख्या: ०७९।०८०

च.नं.: ६६

मिति: २०७९।१०।०३


विषय: दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाइएको बारे।

श्री योजना तथा कार्यक्रम शाखा (योजना महाशाखा)

विद्युत विकास विभाग

सानो गौचरण, काठमाण्डौ, नेपाल ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस आयोजनाको आ.व. २०७९।८० को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।


.....
(बीरिन्द्र पण्डित)
ईन्जिनियर

दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

(आ.व. ०७९/८०)

आयोजनाको नाम: सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना, विराटनगर

आयोजनाको लक्ष्य अनुसार अपेक्षित प्रतिफल	यस आ.व.को लक्ष्य	ईकाइ	दोस्रो त्रैमासिक	
			लक्ष्य	प्रगति
सप्तकोशी सुनकोशी आयोजनाको बाँकी अध्ययन कार्य	i) Review Study of Project Parameters ii) Finalization of tender document of EIA study including Resettlement and Rehabilitation Plan	संख्या	i) Review Study को लागि डाटा संकलन गर्ने। ii) EIA Study को लागि ड्राफ्ट टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने।	i) Review Study को सम्बन्धित कार्यलयहरूसँग डाटा संकलन कार्य जारी रहेको। ii) EIA Study को लागि ड्राफ्ट टेन्डर डकुमेन्ट तयार भैरहेको।
समुदायको आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन	खरिद सम्पन्न गर्ने।	संख्या	ToR, RFP, लागत अनुमान, Evaluation Criteria तयारी गर्ने।	तयारी भैरहेको।
सवारी साधन खरिद गर्ने	खरिद सम्पन्न गर्ने।	संख्या	स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयारी गर्ने।	तयारी भैरहेको।
फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद गर्ने कार्य	खरिद सम्पन्न गर्ने।	संख्या	स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयारी गर्ने।	तयारी भैरहेको।
मेसिनरी औजार खरिद गर्ने	खरिद सम्पन्न गर्ने।	संख्या	स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयारी गर्ने।	तयारी भैरहेको।
तटबन्ध तथा बाँध निर्माण	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने।	संख्या	योजना, नक्सा, स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तयारी गर्ने।	तयारी भैरहेको।
सरसफाई संरचना निर्माण	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने।	संख्या	योजना, नक्सा, स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तयारी गर्ने।	तयारी भैरहेको।

[Signature]

[Signature]

दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

(आ.व. ०७९/८०)

आयोजनाको नाम: सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना, विराटनगर

क्र.सं.	आयोजनाको लक्ष्य अनुसार अपेक्षित प्रतिफल	यस आ.व.को लक्ष्य	ईकाइ	दोस्रो त्रैमासिक	
				लक्ष्य	प्रगति
१.	पूँजित सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण	मर्मत सम्भार सम्पन्न गर्ने ।	संख्या	योजना, नक्सा, स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तयारी गर्ने ।	तयारी भैरहेको ।
२.	आयोजनाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सीपमुलक तालिम	तालिम सम्पन्न गर्ने ।	संख्या	ToR, लागत अनुमान, Evaluation Criteria तयारी गर्ने ।	तयारी भैरहेको ।

[Signature]

[Signature]

दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन


(आ.व. ०७९/८०)

आयोजनाको नाम: सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना, विराटनगर कार्यसम्पादनका सिलसिलामा अनुभूत गरिएका मुख्य-मुख्य समस्या / मुद्दाहरू

आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयासहरू	मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानको लागि सुझाव
निर्धारित समयमा अन्वेषण कार्य सम्पन्न नहुनु ।	१. विविध राजनैतिक माग एवं समस्याहरूको अतिरिक्त सप्तकोशामा निर्मित ब्यारेज र सो संग सम्बन्धित संरचनाहरूले आसपासमा पुग्न गएको भौतिक क्षतिहरूबाट प्रभावित, कोशी कटान, डुवान, तोपान आदिबाट पीडित स्थानिय वासिन्दाहरूले विगत देखि पाउन बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति र यस आयोजनाको विकासबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिबाट सुरक्षित रहन विभिन्न मागहरू राख्दै सरोकारवालाहरूबाट आयोजनाको अध्ययन कार्यमा अवरोध हुँदै आएको तर हालसम्म सो सम्बन्धी ठोस पहल हुनसकेकोले अन्वेषण कार्य निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाई भईरहेको।	१. स्थानीय सरोकारवालाहरू अवरोधको कारण आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि यस विषयमा आयोजनामा आन्तरिक गृह कार्य र सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रियात्मक छलफल गरि विश्वासको वातावरण बनाउने तर्फ पहल भैरहेको ।	१. स्थानीय स्तरमा राजनैतिक संगठन तथा बिभिन्न सरोकारवालाहरू बाट हुने अवरोध न्यून गर्न केन्द्रीयस्तरमा राजनैतिक सहमति कायम गर्न पहल हुनुपर्ने ।	१. आयोजनाको अध्ययन कार्यको विषयमा राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण फरक फरक देखिएकोले केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म आयोजनाको बारेमा साझा दृष्टिकोण नितान्त आवश्यक भएकोले राजनीतिक दलहरूबीच एक साझा सहमति निर्माण गर्ने ।

तयार गर्नेको नाम: वीरेन्द्र पण्डित


पद: इन्जिनियर

दस्ताखत: 

मिति: २०७९/१०/३

आयोजना प्रमुखको नाम: प्रदिप कुमार साह

पद: आयोजना प्रमुख

दस्ताखत: 

मिति: २०७९/१०/३

प्रमाणित गर्नेको नाम:

पद:

दस्ताखत:

मिति:

दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९/८०



(रु लाखमा)

०७९/८०

४५,८५

पत्राचार नं.:- ३०८१०४३ (चालु खर्च), ३०८१०४४ (पूँजीगत खर्च)

१४.६५

यः- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय

४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम:- सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा

डाइभर्सन आयोजना

नाकायालय प्रमुखको नाम:- प्रदिप कुमार साह

१४२.८१

वधिको बजेट (रु):-

आन्तरिक: (१) नेपाल सरकार:- ६०.८१

(२) संस्था:- x

(३) जनसहभागिता:- x

वैदेशिक

(१) ऋण:- x

(२) अनुदान:- ९सोक्रै भुक्तानी) ८०

दातृ संस्था:- भारत सरकार -

७. यस अवधिको खर्च (रु):-

(क) आन्तरिक: (१) नेपाल सरकार:-

(२) स्थानीय

निकाय-संस्था:-

(३) जनसहभागिता:-

(ख) वैदेशिक: (१) ऋण:-

(२) अनुदान:-

३१.२०

८. चौमासिक/वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा खर्च प्रतिशत:- ३२.१०

९. शृङ्खलि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):-

१०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):-

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो त्रैमासिक लक्ष्य			दोस्रो त्रैमासिक खर्च			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कुल कार्य मध्ये हालसम्म		कैफियत	
			परिमाण	भार	परिमाण	भार	बजेट	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	प्रगति		
			४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१. खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:																
२. गरी साधन	३११२१	बटा	२	०.७८	५		०.२०	१.३								
नारी तथा औजार	३११२२			०.४७	३	४.००	०.१२	०.८								
चर तथा फिक्वर्स	३११२३			०.६२	४	१८९	०.१६	१.०								
गत परामर्श	३११३५			६५.२२	४२०		१२.४२	८०.०	३१.२०	०.०८	४.८४					
कोशी- सुनकोशी आयोजनाको बाँकी अध्ययन		प्र.श.	१	६२.११	४००	०.२	१२.४२	८०.०	३१.२०	०.०८	४.८४					
दायको आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन		प्र.श.	१	३.११	२०		०.९३	६.०								
बन्ध तथा बाँध निर्माण	३११५४			६.२१	४०		१.५५	१०.०								
यकाई संरचना निर्माण	३११५८			१.५५	१०		०.४७	३.०								
गत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण	३११७१			२.३३	१५		०.७८	५.०								
गत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				७७.१७	४९७	१९३.००	१६.६२	१०७.०	३१.२०	०.०८	४.८४					
कुल खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																
जम्मा	२११११	जना	९	११.३४	७३	९	२.६३	१७.०	१०.०८	५.३५	१.५७					
राका	२११२१	जना	९	०.१६	१											

Handwritten signature

Handwritten signature

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोस्रो त्रैमासिक लक्ष्य			दोस्रो त्रैमासिक खर्च			प्रतिवेदन अवधिभित्र यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कुल कार्य मध्ये हालसम्म		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेटको विवरण	भार	बजेट	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
महंगी भत्ता	२११३२	३	४	५	६ मासको विवरण	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६		
कर्मचारी बैठक भत्ता	२११३४	पटक	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३		
योगदानमा आधारित विमा कोष	२१२१३	जना	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०		
माननी तथा बिजुली	२२१११	पटक	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२		
संचार महसुल	२२११२	पटक	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२		
इन्धन	२२२१२	लीटर	२८६०	०.७८	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५		
सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	पटक	१२	०.७८	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५		
विमा तथा नवीकरण खर्च	२२२१४	बटा	७	०.१६	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१		
सेसनरी तथा औजार मर्मत खर्च	२२२२१	बटा	२२	०.३१	२	५	५	५	५	५	५	५	५	५		
इन्धन अन्य प्रयोजन	२२३१४	संख्या	१४	०.१६	१	६	६	६	६	६	६	६	६	६		
अन्य कार्यालय संचालन खर्च	२२३१९	रु.	५	०.७८	५	२	२	२	२	२	२	२	२	२		
तेवा तथा परामर्श	२२४११	पटक	१२	०.१६	१	३	३	३	३	३	३	३	३	३		
रुगर सेवा शुल्क	२२४१३	जना	५	३.५७	२३	२३	२३	२३	२३	२३	२३	२३	२३	२३		
कर्मचारी तालिम	२२५११	बटा	२	०.३१	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२		
तीर्थीप विकास तथा जनचेतना तालिम	२२५१२	पटक	१	०.७८	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५		
कार्यक्रम खर्च	२२५२२	पटक	१	०.४७	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३		
भन्गामन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	१०	०.६२	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४		
भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	४१	०.४७	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३		
वैविध्य खर्च	२२७११	पटक	१२	०.३१	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२		
भ्रमण खर्च	२८१४२	महिना	१२	०.७८	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५		
गालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				२२.८३	१४७	१४७	५.५५	३५.८	१४.६५	१.७८						
कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क + ख)				१००	६४४	६४४	२२.१८	१४२.८	४५.८५	६.६२						
पभोग खर्च कार्यालय सहयोगी समेत				०.३१	२	२	०.१	०.६	०.३	०.३						
कार्यालय संचालन खर्च				४.८१	३१	३१	१.२७	८.२	१.७४	०.२७						
कुल जम्मा खर्च (ग + घ + ङ)				१०५.१	६७७	६७७	२२.४	१५१.५	४७.६२	१८.२०	७.०३					
दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रगती (प्रतिशत)											३२.१०					
दोस्रो त्रैमासिक भौतिक प्रगती (प्रतिशत)											२९.८७					

तयार गर्नेको दस्तखत

आयोजना प्रमुखको दस्तखत र मिति

२०६३/११/३