

तेस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

(आ.व. ०७९/८०)

आयोजनाको नाम: सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना, विराटनगर

सि.नं.	आयोजनाको लक्ष्य अनुसार अपेक्षित प्रतिफल	यस आ.व.को लक्ष्य	ईकाइ	तेस्रो त्रैमासिक	
				लक्ष्य	प्रगति
(क)	सप्तकोशी सुनकोशी आयोजनाको बाँकी अध्ययन कार्य	i) Review Study of Project Parameters ii) Finalization of tender document of EIA study including Resettlement and Rehabilitation Plan iii) Finalization of tender document balanced Drilling and Drifting Work	संख्या	i) आयोजनाको परिमार्जित (Revised) आकार प्रकार (Parameters) सम्बन्धी अध्ययनको प्रतिवेदन तयार गर्ने ii) EIA Study को लागि ड्राफ्ट टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने iii) Drilling and Drifting को लागि ड्राफ्ट टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने	i) Revised Parameters सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भएको र उक्त प्रतिवेदनमा दुवै पक्षका JTE-Team Leader हरूलाई आवश्यक धारणा/संशोधन लागि पठाईएको ii) EIA Study को लागि ड्राफ्ट टेन्डर डकुमेन्ट तयार भैरहेको। iii) Drilling and Drifting कार्यको लागि ड्राफ्ट टेन्डर डकुमेन्ट तयार भैरहेको।
	समुदायको आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन	खरिद सम्पन्न गर्ने।	संख्या	कार्य शुरू गर्ने	बजेट रोकका भएकोले कार्य शुरू हुन नसकेको।।
(ख)	सवारी साधन खरिद गर्ने	खरिद सम्पन्न गर्ने।	संख्या	खरिद सम्पन्न गर्ने	बजेट रोकका भएकोले कार्य शुरू हुन नसकेको।।
(ग)	फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद गर्ने कार्या	खरिद सम्पन्न गर्ने।	संख्या	खरिद सम्पन्न गर्ने	बजेट रोकका भएकोले कार्य शुरू हुन नसकेको।
(घ)	मेसिनरी औजार खरिद गर्ने	खरिद सम्पन्न गर्ने।	संख्या	खरिद सम्पन्न गर्ने।	एक शान ल्याटप र डेस्टप खरिद गरिएको।
(ङ)	तटबन्ध तथा बाँध निर्माण	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने।	संख्या	कार्य शुरू गर्ने	बजेट रोकका भएकोले कार्य शुरू हुन नसकेको।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

तेस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

(आ.व. ०७९/८०)

आयोजनाको नाम: समकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना, विराटनगर

सि.नं.	आयोजनाको लक्ष्य अनुसार अपेक्षित प्रतिफल	यस आ.व.को लक्ष्य	ईकाइ	तेस्रो त्रैमासिक	
				लक्ष्य	प्रगति
(ब)	सरसफाई संरचना निर्माण	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने।	संख्या	कार्य शुरू गर्ने।	बजेट रोकका भएकोले कार्य शुरू हुन नसकेको।
(ख)	पूँजगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण	मर्मत सम्भार सम्पन्न गर्ने।	संख्या	कार्य शुरू गर्ने।	बजेट रोकका भएकोले कार्य शुरू हुन नसकेको।
(ज)	आयोजनाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सीपमुलक तालिम	तालिम सम्पन्न गर्ने।	संख्या	कार्य शुरू गर्ने।	बजेट रोकका भएकोले कार्य शुरू हुन नसकेको।

[Handwritten Signature]


[Handwritten Signature]


तेस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

(आ.व. ०७९/८०)

आयोजनाको नाम: सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना, विराटनगर
कार्यसम्पादनका सिलसिलामा अनुभूत गरिएका मुख्य-मुख्य समस्या / मुद्दाहरू

सि.नं.	आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयासहरू	मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानको लागि सुझाव
१.	निर्धारित समयमा अन्वेषण कार्य सम्पन्न नहुनु ।	१. विविध राजनैतिक माग एवं समस्याहरूको अतिरिक्त सप्तकोशामा निर्मित ब्यारेज र सो संग सम्बन्धित संरचनाहरूले आसपासमा पुन गएको भौतिक क्षतिहरूबाट प्रभावित, कोशी कटान, डुवान, तोपान आदिबाट पीडित स्थानिय वासिन्दाहरूले विगत देखि पाउन बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति र यस आयोजनाको विकासबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिबाट सुरक्षित रहन विभिन्न मागहरू राख्दै सरोकारवालाहरूबाट आयोजनाको अध्ययन कार्यमा अवरोध हुँदै आएको तर हालसम्म सो सम्बन्धी ठोस पहल हुननसकेकोले अन्वेषण कार्य निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न कठिनाई भईरहेको।	१. स्थानीय सरोकारवालाहरू अवरोधको कारण आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि यस विषयमा आयोजनामा आन्तरिक गृह कार्य र सरोकारवालाहरू सँग अन्तरक्रियात्मक छलफल गरि विश्वासको वातावरण बनाउने तर्फ पहल भैरहेको ।	१. स्थानीय स्तरमा राजनैतिक संगठन तथा विभिन्न सरोकारवालाहरू बाट हुने अवरोध न्यून गर्न केन्द्रीयस्तरमा राजनैतिक सहमति कायम गर्न पहल हुनुपर्ने ।	१. आयोजनाको अध्ययन कार्यको विषयमा राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण फरक देखिएकोले केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म आयोजनाको बारेमा साझा दृष्टिकोण नितान्त आवश्यक भएकोले राजनीतिक दलहरूबीच एक साझा सहमति निर्माण गर्ने ।

तयार गर्नेको नाम: वीरन्द्र पाण्डित
पद: ईन्जिनियर
दस्ताखत: 
मिति:

आयोजना प्रमुखको नाम: प्रदिप कुमार साह
पद: आयोजना प्रमुख
दस्ताखत: 
मिति:

प्रमाणित गर्नेको नाम:
पद:
दस्ताखत:
मिति:

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			नेपाली शैक्षणिक लक्ष्य			नेपाली शैक्षणिक खर्च			प्रतिवेदन अवधि/प्रारम्भ वर्ष			शैक्षणिक
				परिमाण	भार	बजेट(क)	परिमाण	भार	बजेट	खर्च	परिमाण	शान्त	परिमाण	शान्त	परिमाण	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
६.०.०	संचार महसुल	२२११२	पटक	१२	०.१६	१	३	०.०४	०.३५	६.००	०.०८					
६.०	इन्धन	२२२१२	लीटर	२८६०	०.७८	५	९५३	०.१८	१.१९	३९०	०.०८					
६.०	सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	पटक	१२	०.७८	५	३	०.१९	०.३५	०.८५	०.०५					
६.०	बिमा तथा नवीकरण खर्च	२२२१४	वटा	७	०.१६	१		०.०४	०.२६							
६.०.०	मेसमरी तथा औजार मर्मत खर्च	२२२२१	वटा	२२	०.३१	२	५	०.११	०.७२	१.३२	०.०३					
६.०.०	इन्धन अन्य प्रयोजन	२२३१४	साखा	१४	०.१६	१	६	०.०४	०.३५	६.९६	०.०५					
६.०.०	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	२२३१९	रु.	५	०.७८	५	२	०.२१	१.३६	१.५६	०.२०					
६.०.०	सेवा तथा परामर्श	२२४११	पटक	१२	०.१६	१	३	०.०४	०.३५							
६.०.०	कार सेवा शाल्क	२२४१३	जना	५	३.५७	२३		०.९८	६.३४	३.९२						
६.०.०	कर्मचारी तालिम	२२५११	वटा	२	०.३१	२		०.०८	०.५०							
६.०.०	सीप विकास तथा जनचेतना तालिम	२२५१२	पटक	१	०.७८	५		०.१९	१.२५							
६.०.०	कार्यक्रम खर्च	२२५२२	पटक	१	०.४७	३		०.१२	०.७५							
६.०.०	अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	१०	०.६२	४		०.१८	१.१५	०.८१						
६.०.०	प्रमोण खर्च	२२६१२	पटक	४१	०.४७	३	१३	०.१३	०.८६							
६.०.०	विविध खर्च	२२७११	पटक	१२	०.३१	२	३	०.११	०.७१	०.१६	०.७	०.०२				
६.०.०	परभाडा	२८१४२	मोर्ता	१२	०.७८	५	३	०.१८	१.१७							
(७)	चातु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				२२.८३	१४७		५.७९	३७.३०	१४.३४	१.३५					
(७)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क + ख)				१००.००	६४४		४०.५८	२६१.३४	६१.७६	१०.३७	८.७२				
(७)	उपभोग खर्च कार्यालय सहयोगी समेत				०.३१	२		०.१	०.५०	६.८६	०.०८					
(७)	कार्यालय संचालन खर्च				४.८१	३१		१.३६	८.७४	४.१५	४.१७	०.६४				
(७)	कुल जम्मा खर्च (ग + ख + ड)				१०५.१	६७७		४०.०	२७०.५८	६६.४८	४३.४	९.८२				

तयार गर्नेको दस्तखत

[Signature]

आयोजना प्रमुखको दस्तखत र मिति

[Signature]

तेस्रो त्रैमासिक वित्तिय प्रगती (प्रतिशत) २३.६३
तेस्रो त्रैमासिक शैक्षणिक प्रगती (प्रतिशत) २१.४८