



नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना
तथा
सुनकोशी स्टोरेज कम डाईभर्सन आयोजना,



पत्र संख्या: ०८०।०८१
च.नं.: १०८

फोन नं.: ०२१-४१६०५१

मिति: २०८१/०१/०६

विषय: तेस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाइएको बारे।

श्री योजना तथा कार्यक्रम शाखा (योजना महाशाखा)
विद्युत विकास विभाग
सानो गौचरण, काठमाण्डौ, नेपाल ।

प्रस्तुत विषयमा यस आयोजनाको आ.व. २०८०।८१ को तेस्रो त्रैमासिक प्रगतिको विवरण यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।


(वीरेन्द्र पण्डित)
ईन्जिनियर
ईन्जिनियर

तेस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

(आ.व. ०८०/८१)

आयोजनाको नाम: समकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना, विराटनगर

सि.नं.	आयोजनाको लक्ष्य अनुसार अपेक्षित प्रतिफल	यस आ.व.को लक्ष्य	ईकाइ	लक्ष्य	तेस्रो त्रैमासिक प्रगति
(क)	समकोशी सुनकोशी आयोजनाको बाँकी अध्ययन कार्य	<p>i) Discussion of Draft Report on Revised Parameters of Project in 17th JTE meeting</p> <p>ii) EIA study including Resettlement and Rehabilitation Plan</p> <p>iii) Balanced Drilling and Drifting Work</p> <p>iv) Flood Control Benefit Study</p> <p>v) GLOF Study</p> <p>vi) Power Potential and Evacuation Studies etc.</p> <p>vi) Irrigation Study in Nepali Territory</p>	संख्या	<p>i) समकोशीको Spillway स्थल र Dam axis मा Drilling सम्बन्धी काम शुरू गर्ने</p> <p>ii) बाढी नियन्त्रणबाट हुने फाइदा सम्बन्धी अध्ययन (Flood Control Benefit Study) कार्यको लागि Flood Damage Data संकलन गर्ने ।</p>	<p>i) समकोशीको Spillway स्थल र Dam axis मा Drilling सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृतिको लागि दुवै देशका संयुक्त विशेषज्ञ टोली (Joint Team of Experts) का टोली नेताहरूलाई (Team Leaders) लाई पठाईसकेको ।</p> <p>ii) बाढी नियन्त्रणबाट हुने फाइदा सम्बन्धी अध्ययन (Flood Control Benefit Study) कार्यको Flood Damage Data संकलन गर्नको लागि भारत तर्फका सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको।</p>

सि.नं. ०८०/८१

डा. म. र. शर्मा
सि.नं. ०८०/८१

तेस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

(आ.व. ०८०/८१)

आयोजनाको नाम: सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना, विराटनगर

सि.नं.	आयोजनाको लक्ष्य अनुसार अपेक्षित प्रतिफल	यस आ.व.को लक्ष्य	ईकाइ	तेस्रो त्रैमासिक	
				लक्ष्य	प्रगति
ख)	Public Opinion Survey	खरिद सम्पन्न गर्ने ।	संख्या	सम्झौता सम्पन्न गरी कार्य शुरू गर्ने ।	सम्झौता सम्पन्न गरी कार्य शुरू भैसकेको ।
ग)	फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद गर्ने कार्य ।	खरिद सम्पन्न गर्ने ।	संख्या	खरिद सम्पन्न गर्ने ।	खरिद सम्पन्न भैसकेको ।
घ)	मेसिनरी औजार खरिद गर्ने ।	खरिद सम्पन्न गर्ने ।	संख्या	खरिद सम्पन्न गर्ने ।	खरिद सम्पन्न भैसकेको ।

डिप्टी निर्देशक

ब.सु.प्र.
नि. कार्यवाही

तेस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

(आ.व. ०८०/८१)

आयोजनाको नाम: सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना, विराटनगर
कार्यसम्पादनका सिलसिलामा अनुभूत गरिएका मुख्य-मुख्य समस्या / मुद्दाहरू

आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयासहरू	मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानको लागि सुझाव
निर्धारित समयमा अन्वेषण कार्य सम्पन्न नहुनु ।	१. विविध राजनैतिक माग एवं समस्याहरूको अतिरिक्त सप्तकोशमा निर्मित ब्यारेज र सो संग सम्बन्धित संरचनाहरूले आसपासमा पुग्न गएको भौतिक क्षतिहरूबाट प्रभावित, कोशी कटान, डुवान, तोपान आदिबाट पीडित स्थानिय वासिन्दाहरूले विगत देखि पाउन बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति र यस आयोजनाको विकासबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिबाट सुरक्षित रहन विभिन्न मागहरू राख्दै सरोकारवालाहरूबाट आयोजनाको अध्ययन कार्यमा अवरोध हुँदै आएको तर हालसम्म सो सम्बन्धी ठोस पहल हुननसकेकोले अन्वेषण कार्य निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाई भईरहेको।	१. स्थानीय सरोकारवालाहरू अवरोधको कारण आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि यस विषयमा आयोजनामा आन्तरिक गृह कार्य र सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रियात्मक छलफल गरि विश्वासको वातावरण बनाउने तर्फ पहल भैरहेको ।	१. स्थानीय स्तरमा राजनैतिक संगठन तथा बिभिन्न सरोकारवालाहरू बाट हुने अवरोध न्यून गर्न केन्द्रीयस्तरमा राजनैतिक सहमति कायम गर्न पहल हुनुपर्ने ।	१. आयोजनाको अध्ययन कार्यको विषयमा राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण फरक फरक देखिएकोले केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म आयोजनाको बारेमा साझा दृष्टिकोण नितान्त आवश्यक भएकोले राजनीतिक दलहरूबीच एक साझा सहमति निर्माण गर्ने ।

तयार गर्नेको नाम: वीरेन्द्र पण्डित

पद: इन्जिनियर

दस्तखत:

मिति:

आयोजना प्रमुखको नाम: सहदेव थापा

पद: नि. आयोजना प्रमुख

दस्तखत:


मिति:

प्रमाणित गर्नेको नाम:

पद:

दस्तखत:

मिति:

 प्रसाद
नि. आयोजना प्रमुख

तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण २०८०-८१

१ आ.व. २०८०/८१
 २ बजेट उपरीपरिच नं. : ३०८०११०२
 ३ मन्त्रालय/ विभाग/संस्था विद्युत विकास विभाग, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई
 ४ कार्यक्रम / आयोजनाको नाम ससकोशी उच्च बौध बहुउद्देशीय आयोजना
 ५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम सहदेव थापा
 ६ यस अवधिको बजेट (रु.): ५०.७५
 क) आन्तरिक :
 १) नेपाल सरकार - ५०.७५
 २) स्थानीय तिकाय -
 ३) जनसहभागिता :
 अनुदान -
 ऋण -
 ख) वैदेशिक

यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत : २९.८८ र ५८.९ %
 क) आन्तरिक :
 ख) वैदेशिक

चाल आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत
 कल लागतमध्ये सरदेखि यस अवधिसम्मको कल खर्च रकम र प्रतिशत
 आयोजनाको सरदेखि यस अवधिसम्मको मौलिक प्रगति प्रतिशत

रकम रु. लाखमा

क्र.स	कार्यक्रम /कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो त्रैमासिक लक्ष्य		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति		सुचकमा आधारित प्रमुख	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	परिमाण		
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू											
१	मेशिनरी तथा औजार	वटा	४.००	२.७३	०.०	०.००	०.००	१.९३	४.४१		
२	फर्निचर तथा फिक्सर्स	संख्या	१४२	१.१०	४२.०	०.७८५	१.४३	५६.६९	१.०६	१.९३	
३	पूँजीगत परामर्श	वटा	१०१.००	२१.५६	१.४	१०.९३	२०.००	२.००			
	Public Opinion Survey	वटा	१	१०.९३	१.०	१०.९३	२०	१			
	ससकोशी-सुनकोशी आयोजनाको ऋकिक अध्ययन कार्य	प्र.श.	१००	१०.९३	०.४	०	०	१			
	क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:		२४७.००	२५.६९	४७.००	४३.४०	११.७२	४६.६९	४.९९	६.३४	
आ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू											
१	पारिष्कारिक कर्मचारी	जना	०	४९.७३	११	१०.०	११.४८	२०.९९	६.७	७.६६	१४.००
२	पोशाक	जना	१०	०.५५	१	१०.०	०.५५	१	९.०	०.५०	०.९०
३	महंगी भत्ता	जना	१०	१.०९	२	१०.०	०.३३	०.६	९.०	०.३०	०.५४
४	कर्मचारीको बैठक भत्ता	पटक	१७.००	०.५५	१.००	०.०	०.०३	०.०६	०.०	०.००	०.००
५	योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान	महिना	१	०.५५	१	०.०	०	०	०.०	०.००	०.००
६	कोष खर्च	जना	१०	०.५५	१	१०.०	०.०७	०.१२	९.०	०.०६	०.११
७	पानी तथा विजुली	पटक	४०.००	०.५५	१.००	१२०.०	०.०५	०.०९	२००.२	०.०८	०.१५
८	संचार महसुल	महिना	३.००	०.५५	१.००	३.०	०.०७	०.१२	३.८	०.०९	०.१५
९	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	लीटर	२५२०.००	२.१९	४.००	५४५.०	०.३७	०.६७	८५०.४	०.५८	१.०५
१०	सवारी साधन मर्मत खर्च	पटक/सं	७.००	१.०९	२.००	३.०	०.२२	०.४०	०.०	०.००	०.००
११	बीमा तथा नवीकरण खर्च	वटा	७.००	०.५५	१.००	०.०	०.१४	०.२६	०.०	०.४४	०.४४
१२	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा	वटा	१७.००	०.५५	१.००	१५.०	०.०९	०.१७	३९.२	०.२३	०.४४

न. आयोजना प्रमुख

२०८०/८१



तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण २०८०-८१

- १ आ.ब.
 २ बजेट उपशीर्षक नं. :
 ३ मन्त्रालय/ विभाग/संस्था
 ४ कार्यक्रम / आयोजनाको नाम
 ५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम:
 ६ यस अवधिको बजेट (रु): ५०.७५
 क) आन्तरिक :
 ख) वैदेशिक

- २०८०/८१
 ३०८०११०२
 विद्यत विकास विभाग, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई
 ससकोपी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना
 सहदेव बापा
 १) नेपाल सरकार - ५०.७५
 २) स्थानीय निकाय -
 ३) जनसहभागिता : -
 अनदान -
 ऋण -

उ यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत : २९.८८ र ५८.९ %
 क) आन्तरिक :
 ख) वैदेशिक

- ८ चाल आ.ब.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत
 ९ कल लागतमध्ये सहदेखि यस अवधिसम्मको कल खर्च रकम र प्रतिशत
 १० आयोजनाको सहदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत
 रकम रु. लाखमा

क्र.सं	कार्यक्रम /कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो त्रैमासिक लक्ष्य			तेस्रो त्रैमासिक प्रगति			सूचकमा आधारित प्रमुख	कैफियत
				परिमाण	भार	भार	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार		
१३	अन्य इन्धन	२२३१४	संख्या	१२.००	०.५५	३.०	०.०३	०.०६	३५.०	०.३५	०.७०		
१४	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	२२३१९	रु.	५.००	१.०९	०.५	०.०४	०.०८	४.७	०.३८	०.७५		
१५	सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च	२३४११	नभएको	१.००	०.५५	०.३	०.१४	०.२५	०.५	०.२८	०.५०		
१६	करार सेवा शुल्क	२३४१३	जना	१.००	५.४६	६.०	१.३६	२.५०	६.५	१.४७	२.७०		
१७	कार्यक्रम खर्च	२३५१२	पटक	१.००	२.७३	०.०	०.००	०.००	०.०	०.००	०.००		
१८	अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	२२६११	पटक/सं	३२.००	१.६४	८.०	०.२८	०.५१	३.५	०.१२	०.२३		
१९	भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक/सं	२७.००	१.०९	६.०	०.१७	०.३२	६.८	०.१९	०.३६		
२०	विविध खर्च	२२७११	महिना	२४.००	१.१०	६.०	०.२०	०.३७	८.६	०.२९	०.५३		
२१	घरभाडा	२८१४२	महिना	१	१.६४	३.०	०.४१	०.७५	०.०	०.००	०.००		
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				२७५४.००	७४.३४	७५८.७५	१६.०३	२९.३२	११९२.७४	१२.५७	२३.५४		
कुल जम्मा खर्च (क+ख)				३००१.००	१००.०३	८०२.१५	२७.७५	५०.७५	१२४९.४३	१७.५६	२९.८८		

भौतिकप्रगति ६३.३%
 वित्तीय प्रगति ५८.९%

सहदेव बापा
 ससकोपी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना

सहदेव बापा
 ससकोपी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना

तेस्रो त्रैमासिक सम्म प्रगति विवरण २०८०-८१

१ आ .ब.
२ बजेट उपधार्मिक नं. :
३ मन्त्रालय/ विभाग/संस्था
४ कार्यक्रम / आयोजनाको नाम
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम:
६ यस अवधिको बजेट (रु): १५०.९८
क) आन्तरिक :

२०८०/८१
२०८०/१०२
विद्युत विकास विभाग, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ
सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना
सहदेव थापा

१) नेपाल सरकार - १५०.९८
२) स्थानीय
३) जनसहभागिता
अनदान
ऋण

१) नेपाल सरकार
२) स्थानीय निकाय / संस्था :
३) जनसहभागिता :
अनदान
ऋण

यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :
क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार १११.९२ र ७७.१० %
२) स्थानीय निकाय / संस्था :
३) जनसहभागिता :
ख) वैदेशिक अनदान
ऋण

८ बाल आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत
९ कल लागतमध्ये सरुदेखि यस अवधिसम्मको कल खर्च रकम र प्रतिशत
१० आयोजनाको सरुदेखि यस अवधिसम्मको मौलिक प्रगति प्रतिशत

रकम रु. लाखमा

क्र.सं	कार्यक्रम /कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो त्रैमासिक सम्मको लक्ष्य			तेस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति			सूचकमा आधारित प्रमुख	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	खर्च		
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू														
१	मेगिनरी तथा औजार	वटा	४.००	२.७३	४.००	४.००	२.६८	४.९०	०.००	२.६८	४.४१			
२	फर्निचर तथा फिक्चर्स	संख्या	१४२	१.१०	२.००	१४२.००	१.०७	१.९३	५६.६९	१.०६	१.९३			
३	पूँजीगत परामर्श	वटा	१०१.००	२१.६६	४०.००	१.७०	२१.६६	४०.००	०.००	४.४०	०.००			
	Public Opinion Survey	वटा	१	१०.९३	२०									
	सप्तकोशी-सुनकोशी आयोजनाको बिकि अध्ययन कार्य	प्र.श.	१००	१०.९३	२०									
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:														
			२४७.००	२४.६९	४७.००	१४७.७०	२४.६९	४६.६३	५६.६९	१.२४	६.३४			
आ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू														
१	पारिधमिक कर्मचारी	जना	०	४९.७३	९१	३०	३८.२४	६९.९७	३०.४३	३७.७२	६९.०१			
२	पोशाक	जना	१०	०.४४	१	१०.०	०.४४	१.००	९.००	०.४०	०.९०			
३	महँगी भत्ता	जना	१०	१.०९	२	३०.०	०.९९	१.६०	३८.३१	१.२६	२.३०			
४	कर्मचारीको बैठक भत्ता	पटक	१७.००	०.४४	१.००	१७.०	०.२८	०.४३	२७.३७	०.३४	१.३२			
५	योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान	महिना	१	०.४४	१	०.०	०.०७	०.१२	०.००	०.००	०.००			
६	कोष खर्च	जना	१०	०.४४	१	३०.०	०.२१	०.३६	३८.००	०.२७	०.४६			
७	योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	पटक	४०.००	०.४४	१.०	३६०.०	०.१४	०.२६	४३०.०७	०.१७	०.३२			
८	संचार महसुल	महिना	३.००	०.४४	१.०	९.०	०.२१	०.३६	४.२४	०.१०	०.१७			
९	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	लीटर	२५२०.००	२.१९	४.०	१६३४.०	१.९६	३.४८	१२७२.६३	१.४३	३.६९			
१०	सवारी साधन मर्मत खर्च	पटक/सं	७.००	१.०९	२.०	६.०	०.९९	१.६०	५.३२	०.६७	१.४९			
११	बीमा तथा नवीकरण खर्च	वटा	७.००	०.४४	१.०	७.०	०.४२	०.७८	९.३८	०.१९	०.७८			
१२	मेगिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा	वटा	१७.००	०.४४	१.०	४७.०	०.३४	०.६६	६४.९८	०.४४	०.६४			

Dr. J. J. J.

डिजिनियर

मि. आयोजना प्रमुख

तेस्रो त्रैमासिक सम्म प्रगति विवरण २०८०-८१

- १ आ.व. २०८०/८१
 २ बजेट उपशीर्षक नं. : ३०८०११०२
 ३ सन्चालय/ विभाग/संस्था विद्युत विकास विभाग, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई
 ४ कार्यक्रम / आयोजनाको नाम ससकोशी उच्च बौध्द उद्देशीय आयोजना
 ५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम सहदेव थापा
 ६ यस अवधिको बजेट (रु.): १५०.९८

- १) नेपाल सरकार - १५०.९८
 २) स्थानीय -
 ३) जनसहभागिता -
 अनदान -
 ऋण -

- १) नेपाल सरकार ७ यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :
 २) स्थानीय निकाय / संस्था : क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार १११.९२ र ७७.१० %
 ३) जनसहभागिता : २) स्थानीय निकाय / संस्था :
 अनदान ३) जनसहभागिता :
 ऋण ख) वैदेशिक अनदान

- ख) वैदेशिक ५ चाल आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत
 १ कुल लागतमध्ये सरदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत
 २ जनसहभागिताको प्रतिशत यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत

रकम रु. लाखमा

क्र.सं	कार्यक्रम /कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो त्रैमासिक सम्मको लक्ष्य			तेस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति			सुचकमा आधारित प्रमुख	कैफियत	
				वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो त्रैमासिक सम्मको लक्ष्य		तेस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति		खर्च	सुचकमा आधारित प्रमुख	कैफियत			
				परिमाण	भार	बजेट	भार	बजेट	परिमाण						भार
१३	अन्य इन्धन	२२३१४	संख्या	१२.००	०.५५	१.०	९.०	०.०९	०.१८	३७.८४	०.३८	०.७६			
१४	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	२२३१९	रु.	५.००	१.०९	२.०	४.५	१.०४	१.९२	९.७०	०.९१	१.७४			
१५	सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च	२२४११	नमणको	१.००	०.५५	१.०	०.८	०.४२	०.७५	०.५०	०.२८	०.५०			
१६	करार सेवा शुल्क	२२४१३	जना	९.००	५.४६	१०.०	१५.०	४.२०	७.७१	२०.२४	६.२७	११.४९			
१७	कार्यक्रम खर्च	२२५१२	पटक	१.००	२.७३	५.०	१.०	२.७३	५.००	०.१४	०.३८	४.७३			
१८	अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	२२६११	पटक/सं	३२.००	१.६४	३.०	२६.०	१.२९	२.३६	२१.३१	१.१७	२.१४			
१९	भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक/सं	२७.००	१.०९	२.०	२१.०	०.८८	१.६४	१८.१५	०.७२	१.३३			
२०	विविध खर्च	२२७११	महिना	२४.००	१.१०	२.०	१८.०	०.६१	१.१२	२४.५५	०.८३	१.५३			
२१	घरभाडा	२८१४२	महिना	१	१.६४	३.०	९.०	१.२३	२.२५	०.००	०.००				
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				२७५४.०	७४.३४	१३६.००	२२८५.३	५६.९१	१०४.१५	२०६३.१८	५४.३४	१०५.५८			
कुल जम्मा खर्च (क+ख)				३००१.०	१००.०३	१८३.००	२४३३.०	६२.५१	१५०.९८	२११९.८६	६३.५८	१११.९२			

Handwritten signature and date: 2080/09/05

नि. आयोजना प्रमुख