



नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना
तथा
सुनकोशी स्टोरेज कम डाईभर्सन आयोजना,

विराटनगर

पत्र संख्या: ०८०।०८१

च.नं.: ६२

फोन नं.: ०२१-४१६०५१

मिति: २०८०/१०/०५

विषय: दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाइएको बारे।

श्री योजना तथा कार्यक्रम शाखा (योजना महाशाखा)

विद्युत विकास विभाग

सानो गौचरण, काठमाण्डौ, नेपाल ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस आयोजनाको आ.व. २०८०।८१ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।


.....
(विरन्द्र पण्डित)
ईन्जिनियर

दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

(आ.व. ०८०/८१)

आयोजनाको नाम: सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा मुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना, विराटनगर



सि.नं.	आयोजनाको लक्ष्य अनुसार अपेक्षित प्रतिफल	यस आ.व.को लक्ष्य	ईकाइ	लक्ष्य	दोस्रो त्रैमासिक प्रगति
(क)	सप्तकोशी मुनकोशी आयोजनाको बाँकी अध्ययन कार्य	<p>i) Discussion of Draft Report on Revised Parameters of Project in 17th JTE meeting</p> <p>ii) EIA study including Resettlement and Rehabilitation Plan</p> <p>iii) Balanced Drilling and Drifting Work</p> <p>iv) Flood Benefit Study</p> <p>v) GLOF Study</p> <p>vi) Power Potential and Evacuation Studies etc.</p> <p>vi) Irrigation Study in Nepali Territory</p>	संख्या	<p>i) सप्तकोशीको Spillway र Dam axis मा Drilling सम्बन्धी बोलपत्र आहवान भैसकेको।</p> <p>ii) नेपाली भू-भागमा सिँचाई सम्बन्धी अध्ययनको परिमार्जित ड्राफ्ट प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने।</p>	<p>i) सप्तकोशीको Spillway र Dam axis मा Drilling सम्बन्धी बोलपत्र आहवान भैसकेको।</p> <p>ii) परामर्शदाताबाट सिँचाई सम्बन्धी अध्ययनको परिमार्जित ड्राफ्ट प्रतिवेदन को साथै अध्ययन सँग सम्बन्धित सफ्ट कोपी प्राप्त भएको।</p>

Signature

Signature

दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

(आ.व. ०८०/८१)

आयोजनाको नाम: सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा मुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना, विराटनगर



सि.नं.	आयोजनाको लक्ष्य अनुसार अपेक्षित प्रतिफल	यस आ.व.को लक्ष्य	ईकाइ	लक्ष्य	प्रगति
ख)	Public Opinion Survey	खरिद सम्पन्न गर्ने ।	संख्या	ToR, RFP, लागत अनुमान, Evaluation Criteria तयारी गर्ने ।	तयारी भैरहेको ।
ग)	फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद गर्ने कार्य ।	खरिद सम्पन्न गर्ने ।	संख्या	खरिद सम्पन्न गर्ने ।	खरिद प्रक्रियामा रहेको ।
घ)	मेसिनरी औजार खरिद गर्ने ।	खरिद सम्पन्न गर्ने ।	संख्या	खरिद सम्पन्न गर्ने ।	खरिद सम्पन्न भैसकेको ।

Signature

Signature

दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

(आ.व. ०८०/८१)

आयोजनाको नाम: सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना, विराटनगर
कार्यसम्पादनका सिलसिलामा अनुभूत गरिएका मुख्य-मुख्य समस्या / मुद्दाहरू

आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयासहरू	मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानको लागि सुझाव
निर्धारित समयमा अन्वेषण कार्य सम्पन्न नहुनु ।	१. विविध राजनैतिक माग एवं समस्याहरूको अतिरिक्त सप्तकोशमा निर्मित ब्यारेज र सो संग सम्बन्धित संरचनाहरूले आसपासमा पुन गएको भौतिक क्षतिहरूबाट प्रभावित, कोशी कटान, डुवान, तोपान आदिबाट पीडित स्थानिय वासिन्दाहरूले विगत देखि पाउन बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति र यस आयोजनाको विकासबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिबाट सुरक्षित रहन विभिन्न मागहरू राख्दै सरोकारवालाहरूबाट आयोजनाको अध्ययन कार्यमा अवरोध हुँदै आएको तर हालसम्म सो सम्बन्धी ठोस पहल हुनसकेकोले अन्वेषण कार्य निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाई भइरहेको।	१. स्थानीय सरोकारवालाहरू अवरोधको कारण आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि यस विषयमा आयोजनामा आन्तरिक गृह कार्य र सरोकारवालाहरू संग अन्तरक्रियात्मक छलफल गरि विश्वासको वातावरण बनाउने तर्फ पहल भैरहेको।	१. स्थानीय स्तरमा राजनैतिक संगठन तथा विभिन्न सरोकारवालाहरू बाट हुने अवरोध न्यून गर्न केन्द्रीयस्तरमा राजनैतिक सहमति कायम गर्न पहल हुनुपर्ने।	१. आयोजनाको अध्ययन कार्यको विषयमा राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण फरक फरक देखिएकोले केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म आयोजनाको बारेमा साझा दृष्टिकोण नितान्त आवश्यक भएकोले राजनीतिक दलहरूबीच एक साझा सहमति निर्माण गर्ने।

तयार गर्नेको नाम: वीरेन्द्र पण्डित

पद: इन्जिनियर

दस्ताखत:

मिति:

आयोजना प्रमुखको नाम: सहदेव थापा

पद: नि. आयोजना प्रमुख

दस्ताखत:

मिति:

प्रमाणित गर्नेको नाम:

पद:

दस्ताखत:

मिति:


२०८०/१०/०२



दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण २०८०-८१

- १ आ. व. २०८०/८१ ७ यस अघिको खर्च रकम र प्रतिशत : ५३.४८ १२)सोपभर्ना स्थिति:
- २ बजेट उपशीर्षक नं. : ३०८०११०२ क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार (क) माग गर्नु पर्ने रकम
- ३ मन्त्रालय/ बिभाग/संस्था बिद्युत विकास बिभाग, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइँ २) स्थानीय निकाय / संस्था : (ख)माग गरेको रकम
- ४ कार्यक्रम / आयोजनाको नाम सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना ३) जनसहभागिता : (ग) प्राप्त हुन बाँकि रक
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम सहदेव थापा ख) बैदेशिक अनुदान ऋण -
- ६ यस अघिको बजेट (रु): ५८.४२ ८ चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत -
- क) आन्तरिक : ५८.४२ ९ कुल लागतमध्ये सुर्देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत -
- ३) जनसहभागिता : १० आयोजनाको सुर्देखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत -
- अनुदान - ११ आयोजनाको कुल अवधिमध्ये बितेको समय प्रतिशतमा -
- ऋण -

ख) बैदेशिक

रकम रु. लाखमा

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो त्रैमासिक लक्ष्य			दोस्रो त्रैमासिक खर्च		सुरुकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल /उपलब्धी	
				परिमाण	भार	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार		खर्च रकम
(आ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू :												
१.०	मेशिनरी तथा औजार	३११२२	वटा	४	२.७३	५	४	२.६८	४.९०	०.७५		
१.१	ल्यापटप		वटा	१	०.८२	१.५	१	०.८२	१.५०	०.२५		
१.२	प्रिन्टर Duplex		वटा	२	०.४९	०.९	२	०.४९	०.९०	०.२५		
१.३	CCTV क्यामरा प्रणाली जडान		वटा	१	१.४२	२.६	१	१.३७	२.५०	०.२५		
२.०	फर्निचर तथा फिक्चर्स	३११२३	वटा	१४३	१.०९	२	१	०.१४	०.२५	०.२५		
२.१	साधारण कुर्सी		वटा	५	०.१४	०.२५		०.००				
२.२	रिभलिभङ्ग कुर्सी		वटा	३	०.२२	०.४०		०.००				
२.३	कार्पेट		र.मी.	१००	०.४५	०.८२		०.१४	०.२५	०.००		
२.४	पर्दा		वटा	३५	०.२९	०.५३		०.००				
३.०	पूँजीगत परामर्श	३११३५	संख्या	१	१०.८६	४०		१०.९३	२०	१.८	०	
३.१	Public Opinion Survey		प्र.श.	१००	१०.९३	२०	१०	०.००	०.००	०.००		
३.२	सप्तकोशी- सुनकोशी आयोजनाको बाँकी अध्ययन कार्य		प्र.श.	१००	१०.९३	२०	१०	०.००	२०	१.७५		
क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			१४७	२५.६८	४७	४	१३.७४	२५.१५	२.५०	०	

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	प्रकार	संख्या	दिनांक	मिति	प्रतिफल	प्रतिफल	प्रतिफल	प्रतिफल	प्रतिफल	प्रतिफल	प्रतिफल
१.०	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू											
१.०	तलब	२११११	जना	१०	०.००	५१	१०	११.४३	१०.००	१६.४३	१८.८४	३४.४८
२.०	पोशाक	२११२१	जना	१०	०.५५	१	१०	०.५५	०.००	०.००	०.००	०.००
२.०	महंगी भत्ता	२११३२	जना	१०	१.०९	२	१०	१.०९	०.६०	१.६९	०.६३	१.१५
३.०	कर्माचारी बैठक भत्ता	२११३४	पटक	३	०.५५	१	३	०.५५	०.०६	३.००	०.३६	०.६६
४.०	योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्च	२११३२	महिना	१	०.५५	१	१	०.५५	०.१२	०.००	०.००	०.००
५.००	योगदानमा आधारित विमा कोष	२१२१३	जना	१०	०.५५	१	१०	०.५५	०.१२	१९.००	०.१२	०.२३
६.००	पानी तथा बिजुली	२२१११	पटक	१२	०.५५	१	३	०.५५	०.०९	३.५१	०.०६	०.११
७.००	संचार महसुल	२२११२	पटक	१२	०.५५	१	३	०.५५	०.१२	०.२५	०.०९	०.०९
८.०	इन्धन (कार्यलय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	२५२०	२.१९	४	६३०	२.१९	१.२३	४८८.१०	०.९५	१.७४
९.०	सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	पटक	१२	१.०९	२	३	१.०९	०.६६	२.८८	०.६३	१.१५
१०.०	विमा तथा नवीकरण खर्च	२२२१४	वटा	७	०.५५	१	४	०.५५	०.१४	०.००	०.३५	०.३५
११.०	मेसरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	२२२२१	वटा/संख्या	१७	०.५५	१	४	०.५५	०.१७	२.९४	०.१२	०.२२
१२.०	इन्धन अन्य प्रयोजन	२२३१४	संख्या	१२	०.५५	१	३	०.५५	०.०३	२.८४	०.०३	०.०६
१३.०	अन्य कार्यलय संचालन खर्च	२२३१९	रु.	५	१.०९	२	१.३	१.०९	१.६७	०.३८	०.२८	०.५०
१४.०	सेवा र परामर्श खर्च	२२४११	पटक	१२	०.५५	१	३	०.५५	०.१४	०.२५	०.००	०.००
१५.०	कारार सेवा शुल्क	२२४१३	जना	४	५.४६	१०	४	५.४६	१.२०	१०.८४	३.२६	५.९६
१६.०	कार्यक्रम खर्च	२२५२२	पटक	१	२.७३	५	१	२.७३	०.००	०.००	१.००	४.०३
१७.०	अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११	पटक	१७	१.६४	३	४	१.६४	०.६८	४.८२	०.७७	१.४१
१८.०	भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	४२	१.०९	२	११	१.०९	०.३२	१४.३६	०.४४	०.८१
१९.०	विविध खर्च	२२७११	पटक	१२	१.०९	२	३	१.०९	०.२१	४.८८	०.३४	०.६२
२०.०	घरभाडा	२८१४२	महिना	१२	१.६४	३	३	१.६४	०.७५	०.००	०.००	०.००
(ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				७४.३२	१३६		७४.३२	३३.२७	२७.८३	५३.४८	५३.४८
(ग)	कुल जम्मा खर्च (क + ख)				१००	१८३		१००	५८.४२	३०.३३	५३.४८	५३.४८
										दोस्रो त्रैमासिक वित्तिय प्रगती (प्रतिशत)		११.५४
										दोस्रो त्रैमासिक भौतिक प्रगती (प्रतिशत)		१५.०१

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
२०७०/१०/०४