तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७४/७५

१. आ.व.:-०७४।७५

२. बजेट उपशिर्षक नं.:- ३०८१०४३ (चालु खर्च), ३०८१०४४ (पूँजीगत खर्च)

३. मन्त्रालयः- ऊर्जा मन्त्रालय

४. कार्यक्रम/आयोजनाको नामः- सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नामः- प्रदिप कुमार साह

६. यस अवधिको बजेट (रु):-
(क) आन्तरिकः (१) नेपाल सरकारः- ४६४.१०
(२) सस्थाः- ×
(३) जनसहभागिताः- ×
(ख) वैदेशिक (१) ऋणः- ×
(२) अनुदानः- (सोझै भुक्तानी) ३४९.१४
(ग) दातृ संस्थाः- भारत सरकार -

(रु लाखमा)

७. यस अवधिको खर्च (रु.):- २३०.४४
(क) आन्तरिकः (१) नेपाल सरकारः- ६६.००
(२) स्थानीय निकाय÷संस्थाः-
(३) जनसहभागिताः-
(ख) वैदेशिकः (१) ऋणः-
(२) अनुदानः- १६४.४४

८. चौमासिक/वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा खर्च प्रतिशतः- २८.३०
९. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):-
१०. बितेको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):-

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	बार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक खर्च			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कुल कार्य मध्ये हालसम्म		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट(रु)	परिमाण	भार	बजेट	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्प	भारित प्रगति	
१	२		३	४	५	६	७	८	९		१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
(अ) पूंजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू :																	
१.०	फर्निचर तथा फिक्चर्स(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	२९३११			०.५७	११.४५				१.२३							
२.०	सवारी साधन	२९४११			०.१२	२.५०											
३.०	मेशिनरी औजार	२९५११			२.०६	४१.१८		०.०६	१.२४	४.३२		०.२२					
४.०	पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा	२९७११			७२.७९	१४५७.९०		३२.३५	६४७.९०	१८३.५९		९.१७				७९.६४	
क)	पुँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				७५.५५	१५१३.०३		३२.४१	६४९.१४	१८९.१४		९.४४					
आ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																
१.०	तलब	२११११			४.६९	९३.९४		१.५४	३०.८४	१३.००		१३.००					
२.०	महंगी भत्ता	२१११३			०.१२	२.४०		०.०४	०.८०	०.४०		०.४०					

Pandit
इन्जिनियर

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	अर्थ शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक खर्च			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कुल कार्य मध्ये हालसम्म		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट(रु)	परिमाण	भार	बजेट	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	समप्र	भारित प्रगति	
१	२		३	४	५	६	७	८	९		१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
३.०	अन्य भत्ता	२१११९			०.०४	०.७२		०.०१	०.२४								
४.००	पोशाक	२११२१			०.०९	१.७३		०.०९	१.७३	०.७५		०.७५					
५.००	पानी तथा बिजुली	२२१११			०.२४	४.८६		०.०८	१.६४	०.२९		१.६३					
६.००	संचार महसुल	२२११२			०.८३	१६.६७		०.२८	५.५७	०.२१		०.८७					
७.०	घरभाडा	२२१२१			१.२८	२५.६३		०.४३	८.५५	०.९९		७.०५					
८.०	इन्धन	२२२११			१.७६	३५.२३		०.५९	११.७५	२.२६		६.२८					
९.०	संचालन तथा मर्मत संभार	२२२१२			२.६६	५३.३०		०.९१	१८.२०	२.२०		३.५६					
१०.०	बिमा	२२२१३			०.०४	०.८०		०.०४	०.८०	०.१३		०.१३					
११.०	कार्यलय सम्बन्धी खर्च	२२३११			०.८३	१६.६१		०.२६	५.३०	२.२१		३.३०					
१२.०	इन्धन अन्य प्रयोजन	२२३१४			०.०३	०.६०		०.०१	०.२७	०.५३		०.५३					
१३.०	सेवा तथा परामर्श	२२४११			०.५५	११.१०		०.१८	३.६९	०.८९		०.८९					
१४.०	अन्य सेवा शुल्क	२२४१२			०.३९	७.८०		०.१२	२.४०	४.१५		४.१५					
१५.०	सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्चहरु	२२५१२			४.४९	९०.००		१.०७	२१.५०	८.०८		८.०८					
१६.०	अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	२२६११			२.६७	५३.४०		०.८९	१७.८२	२.३४		२.३४					
१७.०	भ्रमण खर्च	२२६१२			२.६८	५३.७५		१.१५	२३.००	२.६८		१३.०८					
१८.०	विविध खर्च	२२७११			१.०६	२१.२०		०.५०	१०.००	०.२०		१.८५					
(ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				१५.४८	३०९.९९		४.९६	९९.२५	३१.१३		१.५५					
(ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क + ख)				९१.०२	१८२३.०		३७.३७	७४८.४	२२०.२८		११.००					
(घ)	उपभोग खर्च कार्यालय सहयोगी समेत				१.०८	२१.५३		०.३६	७.२१	०.५०		०.०३					
(ङ)	कार्यालय संचालन खर्च				७.९०	१५८.२२		२.८८	५७.६४	९.६६		०.४८					
(च)	कुल जम्मा खर्च (ग +घ + ङ)				१००.००	२००२.७७		४०.६१	८१३.२४	२३०.४४		११.५१					
								तेस्रो चौमासिक वित्तिय प्रगती (प्रतिशत)				२८.३					
								तेस्रो चौमासिक भौतिक प्रगती (प्रतिशत)				२९.४					

तयार गर्नेको दस्खत

इन्जिनियर

आयोजना प्रमुखको दस्तखत र मिति

२०७५/४/१०

आयोजना प्रमुख